



Omistaja	Puhelinnumero	Lupanumero
Rakennuspaikan osoite	Kiinteistötunnus	

IV-työnjohtaja	Puhelinnumero
IV-suunnittelija	Puhelinnumero

	Päiväys	Kuittaus
Iv-suunnitelmien yhteensopivuus muiden piirustuksien kanssa tarkastettu pääsuunnittelijan toimesta ja tarkastetut piirustukset toimitettu rakennusvalvontaan		
Asennustarvikkeiden ja käytettävien materiaalien kelpoisuus, varastointi ja työnaikainen suojaus on hoidettu asianmukaisesti		
Iv-konehuoneen asennusvalmius hyväksyty		
Ilmanvaihtokoneiden ja kanavien asennukset tarkastettu		
Lämpö- ja paloeristeet, palopellit ja läpimenot osastovien rakenteiden osalta tarkastettu		
Ilmanvaihtoventtiilit, siirto- ja korvausilmareitit tarkastettu		
Iv-järjestelmän huollettavuus, puhdistettavuus ja puhtaustaso tarkastettu		
Kanaviston tiiveys on mitattu tai kanavisto on asennettu tyyppihyväksytyillä osilla kumitiivistein		
Kattoläpivientien tiiveys vesikatteeseen, läpivientien tuennat ja läpivientien korkeus vesikatolla tarkastettu		
Työmaan valmiusaste hyväksyty toimintakokeiden suorittamiselle		
Ilmamäärien mittaus ja säätö suoritettu sekä toimenpiteistä on laadittu pöytäkirja		
Iv-järjestelmien äänitasot tarkistettu		
Iv-järjestelmien käyttö- ja huolto-ohje on laadittu		
Käyttö- ja huolto-opastus pidetty sekä ohjeet luovutettu kiinteistön käyttäjälle		
Olen kosteudenhallinnan valvonnasta vastaavana henkilönä varmistanut, että työt on tehty kosteudenhallintasuunnitelman mukaan		

Kun kaikki tarkastukset on tehty, työnjohtaja allekirjoittaa tämän tarkastuslistan ja luovuttaa se rakennushankkeeseen ryhtyneelle.

Päiväys ja allekirjoitus

____ / ____ / _____



KVV-työnjohtaja	Puhelinnumero
KVV-suunnittelija	Puhelinnumero

	Päiväys	Kuittaus
KVV-suunnitelmat ovat työmaalla ja niihin on tutustuttu		
Asennustarvikkeiden ja materiaalien kelpoisuus on tarkastettu		
Ulkopuoliset viemärit (JV, HV) on vaaittu ja kaivojen liitoskorot on tarkistettu		
Jätevesien käsittelylaitteet tarkastettu (jätevesilaitoksen ulkopuolella oleva kiinteistö)		
Ulkopuoliset vesijohdot tarkastettu		
Sisäpuoliset viemärit tarkastettu ja huuhdeltu		
KVV-laitteet suunniteltu ja asennettu siten, että mahdolliset vuodot on helposti havaittavissa		
KVV-laitteiden huoltoluukut asennettu		
KVV-laitteiden läpiviennit palo-osastoivien rakenteiden osalta tarkistettu		
Sisäpuoliset vesi- ja viemärijohtojen asennukset tarkastettu		
Vesijohtojen huuhtelut ja painekokeet hyväksytysti suoritettu		
Vesikalusteiden asennukset tarkastettu huomioiden takaiskuventtiili ja takaimusuojat		
KVV-laitteiden loppupiirustukset tarkastettu ja varmistettu, että työaikaiset muutokset on päivitetty loppupiirustuksiin		
KVV-laitteiden käytönopastus annettu ja käyttöohjeet toimitettu kiinteistölle		
Maalämpöpumpun kytkennät sekä asetukset tarkastettu		
Maalämpöpumpun käytönopastus annettu ja käyttöohjeet toimitettu kiinteistölle		
Maalämpöpumpun porakaivon asennusraportti laadittu ja toimitettu		
Olen kosteudenhallinnan valvonnasta vastaavana henkilönä varmistanut, että työt on tehty kosteudenhallintasuunnitelman mukaan		

Kun kaikki tarkastukset on tehty, työnjohtaja allekirjoittaa tämän tarkastuslistan ja luovuttaa se rakennushankkeeseen ryhtyneelle.

Päiväys ja allekirjoitus

____ / ____ / _____